

О Т Ч Е Т
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Комплексное развитие территории Ретюнского сельского поселения"
за 2021 год (нарастающим итогом)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Соисполнитель / участник | (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | Исполнение % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | Объем финансирования План на 2021 год | | | | | Объем финансирования Факт 2021 года | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) тыс. руб. | | | | | Результат выполнения/ причины не выполнения | |
| | | Всего | В том числе: | | | | Всего | В том числе: | | | | Всего | В том числе: | | | | | |
| | | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры, физической культуры и спорта в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на содержание муниципальных казенных учреждений культуры (01) | | 2 529,9 | | | 2 529,9 | | 2 529,9 | | | 2 529,9 | | 2 501,5 | | | 2 501,5 | | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ | 98,9 |
| на содержание муниципальных казенных учреждений библиотек (10) | | 378,0 | | | 378,0 | | 378,0 | | | 378,0 | | 371,9 | | | 371,9 | | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ | 98,4 |
| на поддержку инфраструктуры областного значения (0) | | 284,2 | | 270,0 | 14,2 | | 284,2 | | 270,0 | 14,2 | | 284,2 | | 270,0 | 14,2 | | мероприятие выполнено | 100,0 |
| на мероприятия для молодежи (03) | | 95,1 | | | 95,1 | | 95,1 | | | 95,1 | | 94,9 | | | 94,9 | | мероприятие выполнено | 99,8 |
| на организацию и проведение спортивных мероприятий | | 79,9 | | | 79,9 | | 79,9 | | | 79,9 | | 78,2 | | | 78,2 | | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ | 97,9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| ды на выплаты наду в целях ечения выполнения дий арственными ипальными) ами, казенными дениями, органами ления арственными оджетными фондами (360) | | | 1 443,0 | | 721,5 | 721,5 | | 1 443,0 | | 721,5 | 721,5 | | 1 443,0 | | 721,5 | 721,5 | | мероприятие выполнено | 100,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | 4 810,1 | 0,0 | 991,5 | 3 818,6 | 0,0 | 4 810,1 | 0,0 | 991,5 | 3 818,6 | 0,0 | 4 773,7 | 0,0 | 991,5 | 3 782,2 | 0,0 | выполнено | 99,2 |

Подпрограмма 2. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|-------|--|--|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (01 01510) | | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | | | 2,9 | | | 2,9 | | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ | 96,7 |
| ы на мероприятия по ремонту систем снабжения (02) | | | 46,5 | | 46,5 | | 46,5 | | 46,5 | | | | 46,5 | | | 46,5 | | мероприятие выполнено | 100,0 |
| ы на организацию снабжения населения (04) | | | 290,8 | | 290,8 | | 290,8 | | 290,8 | | | | 279,3 | | | 279,3 | | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ | 96,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---------|------|--|---------|--|---------|---------|--|---------|--|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ды на бюджетные тиции в объекты ального строительства тов газификации (в том проектно- ательские работы) венности ипальных образований (200) | | 2 741,9 | | 2 714,4 | 27,5 | | 2 741,9 | | 2 714,4 | 27,5 | | 2 741,9 | | 2 714,4 | 27,5 | мероприятие выполнено | 100,0 |
| ды на мероприятия по чивому ционированию и тию коммунальной структуры и цению эффективности (05) | | 200,0 | | 200,0 | | | 200,0 | | | 200,0 | | 198,7 | | | 198,7 | мероприятие выполнено | 99,4 |
| ды на мероприятия по и обслуживанию ого освещения ения (06 01600) | | 838,0 | | 838,0 | | | 838,0 | | | 838,0 | | 834,0 | | | 834,0 | мероприятие выполнено | 99,5 |
| ды на организацию и жание мест онения (07 01610) | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 0,0 | | | 0,0 | мероприятие не выполнено | 0,0 |
| ды на организацию а кционированных к (08 01620) | | 40,3 | | 40,3 | | | 40,3 | | | 40,3 | | 34,9 | | | 34,9 | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ | 86,6 |
| ды на прочие риятия по стройству поселений (620) | | 641,1 | | 641,1 | | | 641,1 | | | 641,1 | | 617,2 | | | 617,2 | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ | 96,3 |
| межбюджетные ферты бюджетам ний из бюджета ого муниципального а на поддержку ЖКХ, ие общественной и портной структуры поселений ание дополнительной совой помощи (08) | | 1 143,7 | | 1 143,7 | | | 1 143,7 | | | 1 143,7 | | 1 123,7 | | | 1 123,7 | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ | 98,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------|---------|---------|-----|----------|---------|---------|---------|-----|----------|---------|---------|---------|-----|-----------------------|-------|
| средства на реализацию государственного закона от 2018 №147-оз "О мерах поддержки сельских населенных пунктов Ленинградской области и привлечении к участию в осуществлении государственного самоуправления в различных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (08 S4770) | | 790,9 | | 719,7 | 71,2 | | 790,9 | | 719,7 | 71,2 | | 790,9 | | 719,7 | 71,2 | | мероприятие выполнено | 100,0 |
| реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком в Ленинградской области (08 S4310) | | 334,6 | | 234,6 | 100,0 | | 334,6 | | 234,6 | 100,0 | | 334,6 | | 234,6 | 100,0 | | мероприятие выполнено | 100,0 |
| средства на реализацию программ формирования муниципальной городской территории (400 F255550) | | 9 291,9 | 2 619,6 | 5 744,4 | 927,9 | | 9 291,9 | 2 619,6 | 5 744,4 | 927,9 | | 9 291,9 | 2 619,6 | 5 744,4 | 927,9 | | мероприятие выполнено | 100,0 |
| по подпрограмме 2 | | 16 372,7 | 2 619,6 | 9 413,1 | 4 340,0 | 0,0 | 16 372,7 | 2 619,6 | 9 413,1 | 4 340,0 | 0,0 | 16 296,5 | 2 619,6 | 9 413,1 | 4 263,8 | 0,0 | выполнено | 99,5 |

Развитие автомобильных дорог в Ретюньском сельском поселении Лужского муниципального района

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|-------|--|-------|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| средства на мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог (01 01150) | | 953,4 | | | 953,4 | | 953,4 | | | 953,4 | | | | | 936,7 | | | 936,7 | мероприятие выполнено | 98,2 |
| средства на мероприятия по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного значения (02) | | 210,0 | | | 210,0 | | 210,0 | | | 210,0 | | | | | 190,9 | | | 190,9 | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ | 90,9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|---------|---------|-----|---------|-----|---------|---------|-----|---------|-----|---------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| и на проведение ризации и ение технических и овых паспортов естного значения (01 | | 118,0 | | | 118,0 | | 118,0 | | | 118,0 | | 118,0 | | | 118,0 | | мероприятие выполнено | 100,0 |
| льный ремонт и автомобильных щего пользования о значения (02 | | 722,5 | | 662,8 | 59,7 | | 722,5 | | 662,8 | 59,7 | | 722,5 | | 662,8 | 59,7 | | мероприятие выполнено | 100,0 |
| ция областного т 15 января 2018 №3-оз "О содействии населения в влении местного авления в иных на территории етративных центров пальных образований адской области 60) | | 1 164,1 | | 1 059,3 | 104,8 | | 1 164,1 | | 1 059,3 | 104,8 | | 1 164,1 | | 1 059,3 | 104,8 | | мероприятие выполнено | 100,0 |
| по грамме 3 | | 3 168,0 | 0,0 | 1 722,1 | 1 445,9 | 0,0 | 3 168,0 | 0,0 | 1 722,1 | 1 445,9 | 0,0 | 3 132,2 | 0,0 | 1 722,1 | 1 410,1 | 0,0 | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ | 98,9 |
| Подпрограмма 4. Безопасность Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на мероприятия по нию пожарной ости на территории я (04 01220) | | 207,1 | | | 207,1 | | 207,1 | | | 207,1 | | | | | 206,9 | | мероприятие выполнено | 99,9 |
| на осуществление ятий по нию безопасности водных объектах)) | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | 9,9 | | мероприятие выполнено | 99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|---------|----------|---------|-----|----------|---------|----------|---------|-----|----------|---------|----------|---------|-----|-----------|-------|
| по подпрограмме 4 | | 217,1 | 0,0 | 0,0 | 217,1 | 0,0 | 217,1 | 0,0 | 0,0 | 217,1 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 | 99,86 |
| по программе | | 24 567,9 | 2 619,6 | 12 126,7 | 9 821,6 | 0,0 | 24 567,9 | 2 619,6 | 12 126,7 | 9 821,6 | 0,0 | 24 419,2 | 2 619,6 | 12 126,7 | 9 672,9 | | выполнена | 99,4 |

администрации

С. С. Гришанова

директор: О.В. Ларионова